

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : **El Ain**

Période (trimestre) : **1^{er} Trimestre 2020**

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Programme 2020

La commune d'El Ain envisage la réalisation de 4 projets programmés dans son PAI de l'année 2020 dont les 4 projets financés par le PDUGL :

1- Projet des travaux d'aménagement et de construction des voiries programme 2020.

La commune a lancé la consultation de l'étude.

Il ressort de l'opération de tri :

- Ce projet ne pose pas de problème foncier ou de déplacement des personnes effectuées.*
- La catégorisation du projet prévu sera examiné après l'établissement du draft de l'A.P.S il est de catégorie B ou C.*

2 - Projet d'éclairage public programme 2020, il est de catégorie C.

3 – Projet d'aménagement d'un bâtiment administratif programme 2020, il est de catégorie C - la commune a lancé la consultation de l'étude.

4- Projet d'acquisition de matériels programme 2020, la commune a lancé la consultation N° 56/2020 sur Tuneps pour l'acquisition d'un écran géant LED et la consultation N° 57/2020 sur Tuneps pour l'acquisition d'un broyeur.

b) Détails par projet

| N° | Projet | Categorisation du projet (Suite au tri) | | Etude Environnementale requise | | Avancement PGES | | Consultation publique pour le PGES | | Action assistance technique | | Plaintes Concernant le projet | | Procédures à aspect foncier (*) | | Déplacements de personnes affectées par le projet | | | Observations (**) |
|----|-----------------------------|--|---|--------------------------------|-------|-----------------|--------|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---|-----|------------------|---|
| | | B | C | PGES | CGEAC | provisoire | validé | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | Coût de l'action | |
| 1 | Voirie 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | les mesures environnementales CGEAC seront incluses dans le D.A.O |
| 2 | Eclairage public 2020 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | le CGEAC est incluses dans le D.A.O |
| 3 | Bâtiment administratif 2020 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | le CGEAC est incluses dans la consultation |

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 02 Catégorie C
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 02 CGEAC
 Nb de consultations publiques réalisées : 0
 Nb de PGES validés : 0

c) Aspects fonciers

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire : NEANT

| Description des parcelles, mode d'acquisition et Information | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|------|--------------|
| Parcelle n° | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Observations |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | |

Pour les 3 projets, Il n'y a pas de problèmes fonciers ou de réinstallation de personnes affectées par ces projets.

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable: NEANT

| Description des parcelles | | | | | Mode d'acquisition, information et montant | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|------|----------------------|-------------------|------|--------------|
| Parcelle n° | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Montant provisionnel | Montant définitif | Date | Observations |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | Montant total | Montant total | | |

Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire: NEANT

| Description des parcelles | | | Mode d'acquisition, information et montant | | | | Indemnisation | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|---------------------------|--------------------|--------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Parcelle n° | Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée | Statut foncier | Durée d'occupation | Type de culture pratiquée | Nom d'ayants droit | Statut | Prix fixé par ha | Montant fixé de l'indemnisation | Montant reçu | Date de réception | Observations |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | | | | Nb Total | | | Montant total | Montant total | | |

Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières: NEANT

- Nombre/Surface :
- Acquisitions finalisées/en cours :
- Coûts induits :

Formulaire à remplir en cas d'expropriation : NEANT

| Description des parcelles | | | | Information sur les ayant droits et montant | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|-------------|---|---|------|----------------------|-------------------|------|--------------|
| Parcelle n° | Statut juridique | Surface en m² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Montant provisionnel | Montant définitif | Date | Observations |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | Montant total | Montant total | | |

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²) :
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²) :
- Surface totale occupée temporairement (en m²) :
- Surface totale expropriée (en m²) :
- Nombre de plan de réinstallation :
- Difficultés rencontrées :
- Coûts induits :

d) Dossiers des annexes :

Date 15 Avril 2020

**Le Responsable du suivi environnemental et social
de la commune El Ain**

Chef Service Travaux

Le Technicien En Chef


SMAOUI Nizar

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : **El Ain**

Période (trimestre) : **1^{er} Trimestre 2020**

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- *Le Projet d'éclairage public programme 2019 qui est programmés dans le PDUGL 2019 est en cours d'exploitation (date de commencement des travaux 08/07/2019 et date d'achèvement des travaux : le 14/10/2019).*
- *Le Projet d'éclairage public programme 2018 qui est programmés dans le PDUGL 2018 est en cours d'exploitation (date de commencement des travaux 28/05/2018 et date d'achèvement des travaux : le 23/07/2018).*
- *Le Projet des travaux de construction des voiries programme 2018 qui est programmés dans le PDUGL 2018 est en cours d'exécution (date de commencement des travaux 03/12/2018) le taux d'avancement des travaux est de 92% les travaux en arrêt à partir de 18/04/2019.*
- *Le Projet d'éclairage public programme 2018 qui est programmés dans le PDUGL 2018 est en cours d'exploitation (date de commencement des travaux 28/05/2018 et date d'achèvement des travaux : le 23/07/2018).*
- *Le Projet d'aménagement d'un bâtiment administratif programme 2018 qui est programmés dans le PDUGL 2018 est en cours d'exploitation (date de commencement des travaux 29/06/2018 et date d'achèvement des travaux : le 05/10/2018).*
- *Les projets de 2016 & 2017 programmés dans la PDUGL sont en phase d'exploitation:*
 - * *Voirie (2016) coût 846.000 DT.*
 - * *Voirie (2017) coût 717.000 DT.*

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

| N° | Indication du projet | Coût (en mille dinars) | | Schéma de financement (en mille dinars) | | | Autres à préciser (en mille dinars) | Emplacement (situation du projet) | Phase | |
|----|--|--|--------------------------------|---|---|---------------------------|--|--------------------------------------|---------|--------------|
| | | Prévu par le PAI (en mille dinars) | Actualisé (en mille dinars) | subvention non affectée (en mille dinars) | subvention affectée (en mille dinars) | Prêt (en mille dinars) | | | Travaux | exploitation |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Voirie (2016) | 1000.000 | 846.000 | 175.000 | - | 385.000 | AF 286.462 | 12 voies | | X |
| 2 | Voirie (2017) | 900.000 | 717.000 | 175.000 | - | 425.000 | AF 117.000 | 8 voies | | X |
| 3 | Eclairage public 2018 | 100.000 | 103.500 | 100.000 | - | - | AF 3.500 | 24 voies | | X |
| 4 | Aménagement d'un bâtiment administratif 2018 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | - | - | AF 50.000 | R ^{te} Menzel chaker Km 6 | | X |
| 5 | Voirie (2018) | 700.000 | 693.200 | 193.200 | - | 500.000 | - | 12 voies | X | |
| 6 | Eclairage public 2019 | 300.000 | 300.000 | 258.000 | - | - | AF 42.000 | 39 voies | | X |
| 7 | Voirie (2019) | 850.000 | 734.200 | 300.000 | - | 396.000 | AF 38.200 | 14 voies | X | |
| 8 | Aménagement d'un bâtiment administratif 2019 | 150.000 | 128.000 | 150.000 | - | - | AF 150.000 | R ^{te} Menzel chaker Km 6 | X | |

c) **Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :**a) **Phase travaux**

| N° | Projet | Catégorie | | Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux | | | | Remise en état des lieux à la fin des travaux (*) | | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises et/ou engagées |
|----|-------------|-----------|---|--|-----|--|-----|---|-----|---|---|
| | | B | C | Mesures environnementales du trimestre en cours | | Mesures correctives du trimestre précédent | | oui | non | | |
| | | | | oui | non | oui | non | | | | |
| 1 | Voirie 2018 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
| 2 | Voirie 2019 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - |

b) **Phase exploitation et maintenance**

| N° | Projet | Catégorie | | Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation et maintenance | | | | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises et/ou engagées |
|----|--|-----------|---|--|-----|--|-----|---|---|
| | | B | C | Mesures environnementales du trimestre en cours | | Mesures correctives du trimestre précédent | | | |
| | | | | oui | non | oui | non | | |
| 1 | Voirie 2016 | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Voirie 2017 | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Eclairage public 2018 | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Aménagement d'un bâtiment administratif 2018 | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Eclairage public 2019 | - | X | - | - | - | - | - | - |

- Ces projets est de catégorie C – le CGEAC ne prévoit pas de mesures environnementales en cours d'exploitation.

c) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

| | |
|---|--|
| Nom de la commune EL AIN | |
| Nom du point focal: HAMMAMI Nadia | |
| Trimestre (1 ^{er} Trimestre 2020) | |
| Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période : 1 ^{er} Trimestre 2020 | 23 |
| Résumé synthétique du type de plaintes : | <ul style="list-style-type: none"> - Construction sans permis de bâtir. - La construction des bâtiments sans respect du permis de bâtir. - Les plaintes du bruit et de la pollution. - Les objections sur les voies projetées dans le plan d'aménagement urbain. |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) : | 16 |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) : | 07 |

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

| | |
|---|-------|
| Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période: | NEANT |
| Résumé synthétique du type de plaintes : | NEANT |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) : | NEANT |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications): | NEANT |

Récapitulatif (PDUGL):

- Nombre total de visites réalisées : 3
- Nombre total de non conformités relevées : 0.
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 0
- Nombre de plaintes traitées : 0
- Difficultés rencontrées : 0
- Coûts induits : 0

d) Dossiers annexes

Date 15 Avril 2020

**Le Responsable du suivi environnemental et social
de la commune El Ain**

Chef Service Travaux

Le Technicien En Chef


SMAOUI Nizar