

تقرير البلدية حول تقدم إنجاز برنامجها الاستثماري

السنوي للسنة المنقضية (2021)

مذكرة تفسيرية موجزة

مذكرة تفسر النتائج التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي ومبين بها مختلف الأحداث التي طرأت خلال فترة الإنجاز بما فيها التغييرات التي حصلت مقارنة بالبرمجة الأصلية (وثيقة برنامج الاستثمار السنوي التي تم توجيهها للصندوق صحبة ملف الشروط الدنيا) وتأثيراتها سواء على انطلاق تنفيذ كل مشروع أو مدة إنجازه أو على المبلغ المرصود لفائدته.

المشاريع المدرجة في البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021:

1- تهيئة و تعبيد الطرقات برنامج سنة 2021 تم الإعلان عن طلب عروض عدد 2021/05 و أفرزت نتائجه عن فوز شركة الأشغال بالجنوب بالصفقة بقيمة 584.093,650 دينار و تمت إحالة ملف طلب الموافقة النهائية على تمويل المشروع إلى صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بتاريخ 2022/02/18 و من المؤمل إنطلاق الأشغال ابتداءا من الأسبوع الأول من شهر أفريل 2022.

2- التنوير العمومي تم الإعلان عن طلب عروض عدد 2021/04 و أفرزت نتائجه عن فوز مؤسسة مراد بوشعالة بالصفقة بقيمة 210 أ.د و إنطلقت الأشغال بتاريخ 2021/12/13 و نسبة تقدم الإنجاز المادي 80 % و المالي 31 % في إنتظار إتمام إجراءات إمضاء و تسجيل إتفاقية القرض و تحويل إعتمادات القرض المخصصة للمشروع.

3- تهيئة و تعبيد نهج الشيخ اللخمي القسط الأول برنامج سنة 2021 (مشروع مهيكلي) تم الإعلان عن طلب عروض عدد 2021/02 و أفرزت نتائجه عن فوز شركة الأشغال بالجنوب بالصفقة بقيمة 245 ألف دينار و إنطلقت الأشغال بتاريخ 2021/06/21 و انتهت الأشغال بتاريخ 2021/09/13 نسبة الإنجاز المادي 100 % و المالي 90 %.

4- إقتناء معدات:

تم الإعلان عن طلب عروض عدد 2021/03 مكون من قسطين:

القسط 1: إقتناء شاحنة قالبية 3,5 طن و أفرزت نتائجه عن فوز شركة سوترادياس بقيمة 98.333,000 دينار و إنطلق التوريد بتاريخ 2021/10/22 و انتهت التوريد بتاريخ 2022/01/26 نسبة الإنجاز المادي و المالي 100 %.

القسط 2: إقتناء شاحنة خفيفة ذات 4 أبواب و أفرزت نتائجه عن طلب عروض غير مجدي و تم الإعلان عن طلب عروض لهذا القسط للمرة الثانية و أفرز أيضا عن طلب عروض غير مجدي و سيتم الإعلان عن طلب عروض للمرة الثالثة خلال سنة 2022.

رئيس البلدية
خالد معلى

